

Acuse

	1.3.4. Construir las aulas -taller para Artes Visuales.	3,539,436.00	3,539,436.00	0.00	195,699.00	3,151,116.99	0.00			0.00	3,346,815.99	192,620.01	95%
	1.3.5. Ampliar los espacios y equipamiento para Relaciones Internacionales.	1,896,060.00	1,896,060.00	357,751.83	1,165,000.00	10,000.00	157,789.82			157,789.82	1,690,541.65	205,518.35	100%
GRAN TOTAL		28,438,792.00	28,438,792.00	1,686,970.83	15,735,163.00	8,430,961.93	737,507.36			737,507.36	26,590,603.12	1,848,188.88	0.94

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

1.1.1. Poner en operación los PE de: Relaciones Internacionales, Gestión Turística (Manzanillo), Gastronomía, Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgo y Artes visuales con la incorporación de, al menos , 230 estudiantes de primer ingreso. Meta cumplida

1.1.2. Ampliar la matrícula de nuevo ingreso en los PE de: Medicina, Derecho, Ingeniería en Telemática , Ingeniería en Software, Ingeniería Civil, Arquitectura, Químico Farmacéutico Biólogo y Pedagogía con una matrícula de primer ingreso de, al menos, 755 estudiantes. Meta cumplida

1.1.3. Afinar los procesos de selección de aspirantes. Actividad realizada con criterios redefinidos.

1.2.3. Se contrataron 9 PTC. Su desempeño ha sido evaluado por instancia externa a través de la certificación del perfil desable PROMEP.Meta cumplida

1.3.1. Construir el taller para Gastronomía y Gestión Turística, Incluyendo su equipo base. Se ha cubierto el gasto del proyecto ejecutivo y los gastos de operación y supervisión, se encuentran en proceso de construcción la obra tiene un avance del 98.96%. Se están suministrando equipo para talleres y salón, la adquisición está en proceso de comprobación.

1.3.2. Ampliar en número de aulas (equipadas) para Medicina, se encuentra con un avance fisico del 100%

1.3.3. Ampliar el número de aulas (equipadas) para ciencia Ambiental y Gestión de Riesgo. Se encuentra terminada la obra.

1.3.4. Construir las aulas -taller para Artes Visuales, actualmente se encuentra en ejecución con un avance fisico de 95%.

1.3.5. Ampliar los espacios y equipamiento para Relaciones Internacionales. Se encuentra terminada la obra.


S. E. P. EDUCACION SUPERIOR
 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
 15 ABR 2011
 MEXICO



TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRADOR FINANZAS
LIC. JOSÉ CONCEPCIÓN NANDE MERCADO



DIRECTORA DE PLANEACIÓN
DRA. MARTHA A. MAGAÑA ECHEVERRÍA



RECTOR
M.C. MIGUEL ÁNGEL AGUAYO LÓPEZ



ORGANO INTERNO DE CONTROL
C.P. BERTHA GPE. ESCOBAR GUERRA