

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2014
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad de Colima

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. Ejercicio Fiscal Reportado: 2013

Trimestre: 4

Nombre del Proyecto General: Ampliación de la Oferta educativa de las ingenierías de la Universidad de Colima, ciclo 2013

Objetivo General: Ampliar la oferta educativa de los programas de Ingeniero Civil y Químico Farmacéutico Biólogo que registran alta demanda y baja tasa de aceptación de estudiantes de primer ingreso.

Monto total asignado al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total
X			1,514,228.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto Ejercido				TOTAL EJERCIDO 2013	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
						Monto reportado en 2013 Trimestres						
						1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014			
1	Construir un módulo de aulas en el campus Coquimatlán, para las carreras de Químico Farmacéutico Biólogo e Ingeniería Civil.	1.1 Construir un módulo de 2 aulas para el campus Coquimatlán, como primera etapa.	1.1.1	Construir un módulo de 2 aulas para el campus Coquimatlán, como primera etapa.	1,514,228.00	0.00	0.00	0.00	1,514,228.00	1,514,228.00	0.00	100%
GRAN TOTAL					1,514,228.00	0.00	0.00	0.00	1,514,228.00	1,514,228.00	0.00	100%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

1.1.1 - El programa de construcción esta comprometido con el contratista Ing. Jaime Ernesto Vazquez Montes, mediante contrato No. 06-039-2013-U DE C, con fecha de conclusión de la obra el día 02 de Marzo de 2014, lo anterior con base a la Licitación Pública N° LO-906016999-N16-2013 con fecha de adjudicación 20/12/2013.

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRADOR FINANZAS
C.P MIGUEL ÁNGEL ZAMORA PRECIADO

COORDINADORA GENERAL DE DOCENCIA
DRA. MARTHA ALICIA MAGAÑA ECHEVERRÍA

RECTOR
MA. JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ NAVA

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2014

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad de Colima

Trimestre 4

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

Ejercicio Fiscal Reportado 2013

Nombre del Proyecto General: Ampliación de la Oferta educativa de las ingenierías de la Universidad de Colima, ciclo 2013

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Documento de Pago			Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos	
						Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	Contrato	VAMJ-560728-B42	06-039-2013-U DE C	CONSTRUCCIÓN	Construir un módulo de 2 aulas para el campus Coquimatlán, como primera etapa.	1	1,514,228.00	1,514,228.00	2 Aulas para campus Coquimatlán	0.00
TOTAL						0.00	0.00	0.00		0.00

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRADOR FINANZAS
C.P MIGUEL ÁNGEL ZAMORA PRECIADO

COORDINADORA GENERAL DE DOCENCIA
DRA. MARTHA ALICIA MAGAÑA ECHEVERRÍA

RECTOR
MA. JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ NAVA

NOTA:

La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).